

梧州学院基建攻坚指挥部

简报

第 1 期

基建攻坚指挥部办公室编

2018 年 5 月 2 日

- 一、 基建攻坚指挥部召开工作布置会
- 二、 学校党委书记唐平秋到在建工地调研建设进展情况
- 三、 基建攻坚指挥部和监督组召开光华地块学生宿舍项目工作推进会
- 四、 项目建设进度情况

（一）综合实验大楼（科技大楼）项目

截止 2018 年 4 月 25 日，综合实验大楼（科技大楼）项目完成第 10 层主体建设，累计完成投资 3162.5 万元。

（二）光华地块学生宿舍项目

截止 2018 年 4 月 25 日，光华地块学生宿舍项目完成全部主体工程、水电安装、室内贴砖、室内腻子工程，卫生间地面贴砖完成一二层，阳台卫生间墙面贴砖完成一二三层，走廊楼梯贴砖完成一二层，外墙喷漆 A 区完成 2 到 6 层，B 区完成 6 层，累计完成投资 2122.6 万元。

（三）梧州市教师公共租赁房项目

截止 2018 年 4 月 25 日，梧州市教师公共租赁房项目 1、2 号楼完成第 10 层主体建设，累计完成投资 1444.1 万元。

（四）学校东大门及中心广场项目

4 月 15 日是校园网公告的截止日期，要求设计单位 5 月底以前完成全

套施工图设计。

（五）梧州学院北校区建设项目

现正在草拟细化有关方案。

（六）留学生公寓项目

现正办理招标手续。

五、 项目建设进度照片

（一）综合实验大楼（科技大楼）项目



科技大楼工地现场照片（拍摄于 4 月 26 日）

(二) 光华地块学生宿舍项目



光华地块学生宿舍工地现场照片（拍摄于 5 月 3 日）



光华地块学生宿舍工地现场照片（拍摄于 5 月 3 日）



光华地块学生宿舍工地现场照片（拍摄于5月3日）

（三）梧州市教师公共租赁房项目



工地现场照片（拍摄于 4 月 26 日）