

梧州学院基建攻坚指挥部

简 报

基建攻坚指挥部办公室

2020 年 3 月

【工作动态】

(一) 梧州市代市长钟畅姿到我校调研并了解北片区项目建设情况

(二) 召开北校区项目方案设计交底会

(三) 自治区地质环境监测站对我校旦冲实训基地地灾进行现场勘察

【项目进度】

(一) 北校区项目 2—3 月进展情况

(二) 科技大楼项目

(三) 教师公租房项目

(四) 留学生公寓楼项目

【工作动态】

（一）梧州市代市长钟畅姿到我校调研并了解北片区项目建设情况


3月2日下午，梧州市市委副书记、代市长钟畅姿到我校调研指导疫情防控工作，了解我校办学及北片区项目建设情况。在北片区项目建设现场，钟畅姿查看了项目地形及建设情况，要求我校与梧州市有关部门、项目施工方加强沟通协调、形成合力，及时解决项目推进存在问题和困难，加快项目建设进度。



（北校区项目建设调研现场）

（二）召开北校区项目方案设计交底会议

3月12日，基建攻坚指挥部组织召开北校区项目方案设计交底会。基建攻坚指挥部、华南理工大学建筑设计研究院、中国建筑第五工程局有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司、广西中信恒泰工程顾问有限公司代表参加会议。会议由覃雄彪处长主持。



（北校区项目方案设计交底会现场）

会上，秦赞副处长首先介绍了项目方案设计概况和目前进展情况；北片区方案设计中标单位华南理工大学建筑设计研究院周剑云教授对设计方案进行了全面的介绍。总承包单位（设计、施工）、全过程咨询单位、监理单位分别提问并

对设计方案提出了意见和建议，并就设计方案的一些细节问题进行了深入探讨。

（三）自治区地质环境监测站对我校巨冲实训基地地灾情况现场勘察

2020年3月20日，广西壮族自治区地质环境监测站对我校巨冲实训基地的地灾情况进行现场初步勘察。根据初步勘察结果，下一步将委托具有相关资质的单位编写地质灾害治理可行性研究报告，报送有关部门审批，争取尽快落实地灾治理资金。



（巨冲实训基地地灾勘察现场）

【项目进度】

（一）北校区项目 2-3 月进展情况

1. EPC 总承包

（1）设计情况：已完成建筑总平面图，道路总图，边坡支护施工图，学生宿舍、食堂建筑图和基础结构图，园林景观施工图，给排水总图，电力总图。

（2）施工情况：截至 2020 年 3 月 20 日，累计完成产值近 7000 万元。其中完成土石方开挖约 50 万 m^3 ；完成静压桩约 36000m，试验桩 72m，完成边坡锚索支护约 60000m；完成承台垫层浇筑 5300 m^2 ，地下室防水 6480 m^2 ；



（施工场地鸟瞰图）



(基础承台施工现场)



(桩基试验现场)

(3) 临时设施: 管理人员项目部及工人宿舍基本完成; 工地大门、洗车槽及便道等安全文明设施。



(项目部办公区域及工人生活区)

2. 其他配合工作：监理、全过程咨询、审图、检测等中标单位人员已到位，合同签订已全部完成。

(二) 综合实验大楼（科技大楼）项目

1. 综合实验大楼（科技大楼）人防、消防整改工作已完成；下一步将对大堂装修进行检测；待检测单位出具检测报告后进入项目竣工验收和结算审计阶段。

2. 完成了科技大楼配电房设备安装及调试工作，目前正在实施主电缆铺设。

3. 科技大楼电梯（共6台）已验收并投入使用。



(科技大楼)

(三) 教师公租房项目

教师公租房外架已拆除，土建、水电设施及电梯安装工程基本完成，工程已进入收尾阶段。按市保障办要求，计划于2020年6月底前交付使用。



(教师公租房)

(四) 留学生公寓楼项目

留学生公寓正在开展基坑支护工作，目前基坑支护补充设计图纸已完成并通过审图。



(留学生公寓楼)